

NOTA DE PRENSA DEL TVCP SOBRE LA ADJUDICACIÓN, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DEL POLIDEPORTIVO Y PARKING DE LA PEÑA EN BILBAO

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado a petición del Pleno del Parlamento Vasco un informe de fiscalización sobre la adjudicación, ejecución, recepción y liquidación de la obra del polideportivo y parking de La Peña en Bilbao. El informe ha sido aprobado con fecha 22 de septiembre de 2009 por la mayoría de los miembros del Pleno si bien con los votos particulares de tres de ellos.

El trabajo del Tribunal ha consistido en la revisión de los expedientes de contratación por parte del Organismo Autónomo Local Bilbao Kiroiak de la redacción del proyecto y dirección de obra adjudicado el 8 de mayo de 2002 y modificado posteriormente el 11 de septiembre de 2003, así como de las obras de construcción del polideportivo y la concesión de la construcción y explotación de las obras del aparcamiento para residentes bajo el citado equipamiento deportivo adjudicadas el 24 de marzo de 2004, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso y los aspectos económicos derivados de la ejecución de ambos contratos

En relación con la redacción del proyecto y dirección de obra, el Tribunal pone de manifiesto el incumplimiento de determinados artículos del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) en lo relativo a la no constancia en el expediente de contratación del informe jurídico sobre los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, del informe sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente, de la fiscalización previa de la Intervención así como la no publicación de la adjudicación del contrato entre otros aspectos.

Asimismo, la modificación posterior del contrato que supuso un incremento del importe adjudicado del 89% para incluir en el proyecto el estacionamiento de vehículos para residentes, ha incumplido los principios de libre concurrencia e

igualdad de oportunidades además de no haberse repercutido este coste en el precio por parcela fijado en el contrato de concesión de obra pública.

En relación con la construcción del polideportivo el Tribunal indica que no consta en el expediente la supervisión del proyecto, lo que dio lugar a un incremento del presupuesto para corregir deficiencias de medición, la no existencia de licencia de obras sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con la normativa urbanística, la falta de fiscalización previa por la Intervención, y ausencia de publicación de la adjudicación. Por otro lado, respecto a la ejecución, se efectuaron 10 modificados que han supuesto un incremento del 18% del importe de adjudicación, y 3 ampliaciones del plazo de ejecución que aumentaron el mismo en un 50%

En lo referente a la concesión de la construcción y explotación de la obras de aparcamiento se destaca la falta de respaldo jurídico para la intervención de Bilbao Kirolak ya que la competencia en materia de aparcamientos corresponde al Ayuntamiento. Por otra parte, no consta el estudio de viabilidad y, a la fecha de licitación, la construcción fue realizada al margen de las previsiones urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.

Con respecto al rescate de 77 plazas de aparcamiento realizado por el Ayuntamiento en 2007 y 2008 se destaca la ausencia de informe o justificación económica alguna en el expediente que soporte la cláusula que rige la adquisición de aquellas plazas no transmitidas por el adjudicatario.

Por último, se incorporan en el Informe diversos Anexos aclaratorios al mismo así como los tres votos particulares en su integridad.